



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№1, тел. 0470/522-80; факс 0470/541-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г.

Днес, 20.01.2020 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл."Освобождение" №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград, наричана в Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНФРАТОП“, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177357927, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Магистрална" №2Д, представлявано от Невена Станчева - управител, от друга страна, наричан в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г., което влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие“.

Страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.2 от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор № ППУТ -152/27.05.2019г. е предвиден и следния ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР;

2. към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На следващо място съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Посочените в обобщената сметка по чл.2, ал.1 от договора непредвидени разходи за всеки един от подобектите е предвидено, че ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР на обекта изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение на „земни“ работи.

Заменителната таблица към настоящото допълнително споразумение е съставена, така че да гарантира устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането ѝ като коректна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

По същество промените в Заменителната таблица, приложение към настоящото допълнително споразумение, се изразяват в следното:

1. Подобект: Рехабилитация на общински път НКV 1193, III-761, Княжево – Устрем - Срем

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
87	Разваляне на съществуващ облицован окоп.	м	124,00	24,00	100,00*
88	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	0,00	309,10	-309,10*
89	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	115,68	84,00	31,68*

91	Студено фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	24,22	18,80	5,42*
94	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	150,828	-150,83*
96	Доставка и полагане на нов облицован окоп.	м	124,00	24,00	100,00*
101	Асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието 0/22	т	271,85	258,70	13,15*
102	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	1 394,60	1 403,01	-8,41*
103	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	470,00	473,20	-3,20*
104	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	4 498,00	4 627,74	-129,74*
105	Площ на фрезозане	м2	830,50	974,16	-143,66*
106	Плътен асфалтобетон за съоръжения 2x5см	м2	384,40	384,41	-0,01*
107	Фрезозане на същ.настилка при съоръжение	м2	384,40	384,41	-0,01*
108	Доставка на нови самонивелиращи се капаци на ДШ.	бр	2,00	0,00	2,00*
109	Полагане бетон С20/25 за ремонт на малки съоръжения	м3	9,18	10,98	-1,80*
110	Доставка и монтаж на бетонни тръби Ф30 при пресичане окопите със зауствания на пътя.	м	27,00	35,00	-8,00*
112	Хоризонтална маркировка	м2	26,50	26,42	0,08*
113	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I,II типор.	м2	2,30	5,16	-2,86*
Част Телекомуникации					
115	Трасиране на кабелна линия	м	315,00	294,50	20,50*
119	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	315,00	292,50	22,50*
120	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	630,00	555,00	75,00*
122	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	18,882	-18,882*
123	Доставка и полагане на сигнална лента	м	315,00	292,50	22,50*

**Забележка:* Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиции 87, 89, 91, 96, 101, 108 и 112 от строителната част. Поради същата причина в позиции 88, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 и 113 е налице надвишение на предвидените по проект количества.

В част **Телекомуникации** след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните

количества в позиции 115, 119 и 120, а в изпълнение на Заповед № 1 на проектанта от 09.10.2019 г се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност позиция 122 има надвишение.

2. Подобект: „Рехабилитация на общински път НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	марка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
124	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	45,06	81,82	-36,76*
126	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	180,25	395,10	-214,85*
127	Студено фрезозване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	12,31	53,77	-41,46*
128	Технологично фрезозване на асфалтова настилка и профилиране съгласно изискванията на ТС	м3	154,63	222,75	-68,12*
129	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1 559,99	1 735,50	-175,51*
130	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	0,00	123,00	-123,00*
131	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	67,59	95,60	-28,01*
132	Доставка и полагане на трошен камък за профилиране съгласно ТС	м3	66,32	139,22	-72,90*
133	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м	1 013,49	1 407,50	-394,01*
134	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	460,00	556,50	-96,50*
135	Доставка и полагане на бетонова ивица 10/20, включително всички свързани с това разходи.	м	321,61	335,00	-13,39*
136	Доставка и полагане на бетон С8/10 за бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи.	м3	119,02	152,65	-33,63*
137	Асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието 0/22	т	2 683,68	2 414,09	269,59*
143	Доставка и полагане на бетон С16/20 за челни стени при напречни пресичания.	м3	0,00	4,83	-4,83*

144	Фрезование на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	m3	31,00	37,18	-6,18*
145	Доставка и полагане на два пласта плътен асфалтобетон, върху хидроизолацията с обща дебелина след уплътняването съгласно изискванията на ТС -10см	m3	31,00	37,18	-6,18*
146	Хоризонтална маркировка	m2	210,05	217,21	-7,16*
Част Телекомуникации					
148	Трасиране на кабелна линия	м	950,00	925,50	24,50*
152	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	950,00	923,50	26,50*
153	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	1 900,00	1 760,00	140,00*
154	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	70,00	97,00	-27,00*
155	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	m3	0,00	3,649	-3,649*
156	Доставка и полагане на сигнална лента	м	950,00	923,50	26,50*

***Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиция 137 от строителната част. Поради същата причина в позиции 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145 и 146 е налице надвишение на предвидените по проект количества.

В част **Телекомуникации** след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните количества в 148, 152, 153 и 156, а в изпълнение на Заповед № 1 на проектанта от 28.10.2019г. се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност позиция 154 и 155 има надвишение.

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 5 160 920,00 лв. на 5 160 919,22 лв. или разлика от 0,78 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).

В заменителната таблица (Приложение № 1), колони 12, 13 и 14 са посочени усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи в размер на 128 037,57 лв.

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, количества формирани на базата на изготвена подробно количествена сметка.

По отношение на усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи причините, които са довели до необходимостта от усвояването им са следните: Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия

проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 1193, III-761, Княжево – Устрем - Срем

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
94	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	148,712
Част Телекомуникации			
122	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	27,918

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От Заповед № 1 и Заповед № 2 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиции: 94 и 122.

От Заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 122. Дейността по позиция 122 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““.

В позиция 122 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, като необходимостта от изпълнението ѝ се налага поради задължението за изпълнение на предписанията на проектанта в Заповед № 1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банката да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектанта предписва заповедта.

В Заповед № 2 за част пътна се предвижда изпълнението на локални ремонти преди изпълнението на рециклиращият слой с посочено точното местоположение за изпълнение на съответната дейност и съгласно тази заповед произлизат и количествата от позиции 94.

По договор непредвидените дейности възлизат на 6 500,00 лв без ДДС, а в действителност са 6 499,98 лв. без ДДС или разлика от 0,02 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
	Част Телекомуникации		
155	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	476,571

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 155. Дейността по позиция 155 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““.

В позиция 155 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, като необходимостта от изпълнението ѝ се налага поради задължението за изпълнение на предписанията на проектанта в заповед № 1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банкета да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектанта предписва заповедта.

По договор непредвидените дейности възлизат на 30 000,00 лв без ДДС, а в действителност са 17 537,81 лв. без ДДС или разлика от 12 462,19 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества. Направените промени са съгласувани с Проектанският екип, упражняващ авторски надзор, Строителния надзор и Възложител.

За всяка една от промяните е налице заповед в заповедната книга на строежа, изготвена от проектанта и съгласувана от строителния надзор, техническия ръководител и инвеститорския контрол. Това са заповедите: Заповед № 1 от 28.10.2019 г., Заповед № 1 от 09.10.2019 г и Заповед № 2 от 09.10.2019 г.

В извод: От една страна промените са предвидени в Договор ПШУТ-152/27.05.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно изготвената КСС, приложение към настоящото допълнително споразумение, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

Ето защо и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. се споразумяват за следното:

Чл.1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019 г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград” съгласно същата.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по непредвидени разходи по Договор № ППУТ-152/27.05.2019 г. по вид, количество и стойност съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. остават непроменени и в сила за страните.


Настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019 г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

/Божин Петров Божинов/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:.....

/Невена Станчева/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД





ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1, тел. 0470/522-80; факс 0470/541-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г.

Днес, 20.11.2020 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл."Освобождение" №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград, наричана в Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНФРАТОП“, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177357927, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул.“Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Станчева - управител, от друга страна, наричан в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г., което влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие“.

Страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.2 от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор № ППУТ -152/27.05.2019г. е предвиден и следния **ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:**

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР;

2. към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На следващо място съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Посочените в обобщената сметка по чл.2, ал.1 от договора непредвидени разходи за всеки един от подобектите е предвидено, че ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР на обекта изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение на „земни“ работи.

Заменителната таблица към настоящото допълнително споразумение е съставена, така че да гарантира устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането ѝ като коректна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

По същество промените в Заменителната таблица, приложение към настоящото допълнително споразумение, се изразяват в следното:

1. Подобект: Рехабилитация на общински път НКV 1193, III-761, Княжево – Устрем - Срем

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
87	Разваляне на съществуващ облицован окоп.	м	124,00	24,00	100,00*
88	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	0,00	309,10	-309,10*
89	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	115,68	84,00	31,68*

91	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	24,22	18,80	5,42*
94	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	150,828	-150,83*
96	Доставка и полагане на нов облицован окоп.	м	124,00	24,00	100,00*
101	Асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието 0/22	т	271,85	258,70	13,15*
102	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	1 394,60	1 403,01	-8,41*
103	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	470,00	473,20	-3,20*
104	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	4 498,00	4 627,74	-129,74*
105	Площ на фрезование	м2	830,50	974,16	-143,66*
106	Плътен асфалтобетон за съоръжения 2х5см	м2	384,40	384,41	-0,01*
107	Фрезование на същ.настилка при съоръжение	м2	384,40	384,41	-0,01*
108	Доставка на нови самонивелиращи се капаци на ДШ.	бр	2,00	0,00	2,00*
109	Полагане бетон С20/25 за ремонт на малки съоръжения	м3	9,18	10,98	-1,80*
110	Доставка и монтаж на бетонни тръби Ф30 при пресичане окопите със зауствания на пътя.	м	27,00	35,00	-8,00*
112	Хоризонтална маркировка	м2	26,50	26,42	0,08*
113	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I,II типор.	м2	2,30	5,16	-2,86*
Част Телекомуникации					
115	Трасиране на кабелна линия	м	315,00	294,50	20,50*
119	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	315,00	292,50	22,50*
120	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	630,00	555,00	75,00*
122	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	18,882	-18,882*
123	Доставка и полагане на сигнална лента	м	315,00	292,50	22,50*

**Забележка:* Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиции 87, 89, 91, 96, 101, 108 и 112 от строителната част. Поради същата причина в позиции 88, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 и 113 е налице надвишение на предвидените по проект количества.

В част **Телекомуникации** след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните

количества в позиции 115, 119 и 120, а в изпълнение на Заповед № 1 на проектанта от 09.10.2019 г се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност позиция 122 има надвишение.

2. Подобект: „Рехабилитация на общински път НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
124	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	45,06	81,82	-36,76*
126	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечените дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	180,25	395,10	-214,85*
127	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	12,31	53,77	-41,46*
128	Технологично фрезование на асфалтова настилка и профилиране съгласно изискванията на ТС	м3	154,63	222,75	-68,12*
129	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1 559,99	1 735,50	-175,51*
130	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	0,00	123,00	-123,00*
131	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	67,59	95,60	-28,01*
132	Доставка и полагане на трошен камък за профилиране съгласно ТС	м3	66,32	139,22	-72,90*
133	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м	1 013,49	1 407,50	-394,01*
134	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	460,00	556,50	-96,50*
135	Доставка и полагане на бетонова ивица 10/20, включително всички свързани с това разходи.	м	321,61	335,00	-13,39*
136	Доставка и полагане на бетон С8/10 за бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи.	м3	119,02	152,65	-33,63*
137	Асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието 0/22	т	2 683,68	2 414,09	269,59*
143	Доставка и полагане на бетон С16/20 за челни стени при напречни пресичания.	м3	0,00	4,83	-4,83*

144	Фрезование на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	m3	31,00	37,18	-6,18*
145	Доставка и полагане на два пласта плътен асфалтобетон, върху хидроизолацията с обща дебелина след уплътняването съгласно изискванията на ТС -10см	m3	31,00	37,18	-6,18*
146	Хоризонтална маркировка	m2	210,05	217,21	-7,16*
Част Телекомуникации					
148	Трасиране на кабелна линия	m	950,00	925,50	24,50*
152	Направа на изкоп 1.4/0.4м	m	950,00	923,50	26,50*
153	Доставка и полагане на HDPE Ø40	m	1 900,00	1 760,00	140,00*
154	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	m	70,00	97,00	-27,00*
155	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	m3	0,00	3,649	-3,649*
156	Доставка и полагане на сигнална лента	m	950,00	923,50	26,50*

**Забележка:* Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиция 137 от строителната част. Поради същата причина в позиции 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145 и 146 е налице надвишение на предвидените по проект количества.

В част **Телекомуникации** след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните количества в 148, 152, 153 и 156, а в изпълнение на Заповед № 1 на проектанта от 28.10.2019г. се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност позиция 154 и 155 има надвишение.

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 5 160 920,00 лв. на 5 160 919,22 лв. или разлика от 0,78 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).

В заменителната таблица (Приложение № 1), колони 12, 13 и 14 са посочени усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи в размер на 128 037,57 лв.

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, количества формирани на базата на изготвена подробно количествена сметка.

По отношение на усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи причините, които са довели до необходимостта от усвояването им са следните: Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия

проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 1193, III-761, Княжево – Устрем - Срем

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
94	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	148,712
	Част Телекомуникации		
122	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	27,918

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От Заповед № 1 и Заповед № 2 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиции: 94 и 122.

От Заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 122. Дейността по позиция 122 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““.

В позиция 122 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, като необходимостта от изпълнението ѝ се налага поради задължението за изпълнение на предписанията на проектанта в Заповед № 1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банката да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кола терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектанта предписва заповедта.

В Заповед № 2 за част пътна се предвижда изпълнението на локални ремонти преди изпълнението на рециклиращият слой с посочено точното местоположение за изпълнение на съответната дейност и съгласно тази заповед произлизат и количествата от позиции 94.

По договор непредвидените дейности възлизат на 6 500,00 лв без ДДС, а в действителност са 6 499,98 лв. без ДДС или разлика от 0,02 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
	Част Телекомуникации		
155	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	476,571

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 155. Дейността по позиция 155 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““.

В позиция 155 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, като необходимостта от изпълнението ѝ се налага поради задължението за изпълнение на предписанията на проектанта в заповед № 1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банкета да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектанта предписва заповедта.

По договор непредвидените дейности възлизат на 30 000,00 лв без ДДС, а в действителност са 17 537,81 лв. без ДДС или разлика от 12 462,19 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества. Направените промени са съгласувани с Проектанският екип, упражняващ авторски надзор, Строителния надзор и Възложител.

За всяка една от промяните е налице заповед в заповедната книга на строежа, изготвена от проектанта и съгласувана от строителния надзор, техническия ръководител и инвеститорския контрол. Това са заповедите: Заповед № 1 от 28.10.2019 г., Заповед № 1 от 09.10.2019 г и Заповед № 2 от 09.10.2019 г.

В извод: От една страна промените са предвидени в Договор ППУТ-152/27.05.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно изготвената КСС, приложение към настоящото допълнително споразумение, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

Ето защо и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. се споразумяват за следното:

Чл.1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019 г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград" съгласно същата.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по непредвидени разходи по Договор № ППУТ-152/27.05.2019 г. по вид, количество и стойност съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019 г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

/Божин Петров Божинов/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от

ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:..

/Невена Станчева/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от

ЗЗЛД