

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г.

Днес, 20.05.2020 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл.“Освобождение“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград и Кирил Петков Киров – Гл.счетоводител, наричана в Договор №ППУТ -152/27.05.2019 г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНФРАТОП“, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177357927, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул.“Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Станчева - управител, от друга страна, наричан в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ- ППУТ- 152/27.05.2019г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.2 от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор № ППУТ -152/27.05.2019г. е предвиден и следния ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР;

2. към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На следващо място съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Посочените в обобщената сметка по чл.2, ал.1 от договора непредвидени разходи за всеки един от подобектите е предвидено, че ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на

сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР на обекта изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение на „земни“ работи.

Заменителната таблица към настоящото допълнително споразумение е съставена, така че да гарантира устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането ѝ като коректна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

По същество промените в Заменителната таблица, приложение към настоящото допълнително споразумение, се изразяват в следното:

- 1. Подобект: Рехабилитация на общински път НКV 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река- Първи етап**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
158	Общ обикновен изкоп в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	852,05	861,00	+8,95*
160	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1 543,95	1 408,94	-135,01*
163	Демонтаж на бетонови бордюри	м	1 412,82	1 412,94	+0,12*
166	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за пътна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	238,00	306,00	+68,00*
167	Доставка и полагане на нови бетонови	м1	1 412,82	1 500,50	+87,68*

	бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.				
168	Доставка и полагане на бетон С8/10 за бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи.	м3	0,00	101,330	+101,33*
170	Асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието 0/22	т	2 768,26	2 780,56	+12,30*
171	Неплътен асфалтобетон 0/22 за запълване на фрезовани площи.	т	164,82	107,94	-56,88*
172	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А , с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	18 906,23	18 910,98	+4,75*
174	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	25 804,46	25 813,96	+9,50*
178	Бетон С16/20 за бетонни стенички.	м3	0,96	0,00	-0,96*
179	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окоп.	м3	0,00	18,46	+18,46*
181	Хоризонтална маркировка	м2	1 639,24	684,13	-955,11*
182	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - I типор.	м2	13,15	8,15	-5,00*
183	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	57,00	32,00	-25,00*
	Част Телекомуникации				
184	Трасиране на кабелна линия	м	2 600,00	2 596,80	-3,20*
188	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	2 600,00	2 587,80	-12,20*
189	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	5 200,00	5 119,60	-80,40*
190	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	140,00	68,00	-72,00*
191	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	89,917	+89,92*
192	Доставка и полагане на сигнална лента	м	2 600,00	2 587,80	-12,20*

**Забележка:* Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиции 160, 171, 178, 181, 182 и 183 от строителната част. Поради същата причина в позиции 158, 163, 166, 167, 168, 170, 172, 174 и 179 имаме надвишение на предвидените по проект количества.

В част **Телекомуникации** след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните количества в позиции 184, 188, 189, 190 и 192, а в изпълнение на Заповед № 1 на проектанта от 22.11.2019 г.се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност позиция 191 има надвишение.

2. Подобект: „Рехабилитация на общински път НКВ 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА * (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
195	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1 002,28	1 002,30	+0,02*
203	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	11 400,00	11 400,38	+0,38*
204	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	11 384,00	11 384,31	+0,31*
205	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	11 796,00	11 796,37	+0,37*
206	Направа на рециклиран пласт h=25cm	м2	10 489,00	10 489,25	+0,25*
208	Доставка и полагане на бетон С16/20 за челни стени при напречни пресичания.	м3	0,72	0,00	-0,72*
209	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окоп.	м3	0,00	0,617	+0,62*
Част Телекомуникации					
216	Трасиране на кабелна линия	м	2 110,00	1 930,00	-180,00*
220	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	2 110,00	1 923,00	-187,00*
221	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	4 220,00	3 756,00	-464,00*
223	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	129,933	+129,93*
224	Доставка и полагане на сигнална лента	м	2 110,00	1 923,00	-187,00*

**Забележка:* Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиция 208 от

строителната част. Поради същата причина в позиции 195, 203, 204, 205, 206 и 209 имаме надвишение на предвидените по проект количества.

В част **Телекомуникации** след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните количества в 216, 220, 221 и 224, а в изпълнение на Заповед № 1 на проектанта от 31.12.2019 г се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност позиция 223 има надвишение.

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 5 160 920,00 лв. на 5 160 919.12 лв. или разлика от -0.88 лв. без ДДС, отразена в Заменителна таблица (Приложение № 1).

В заменителната таблица (Приложение № 1), колони 12, 13 и 14 са посочени усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи в размер на 216 680.35 лв. без ДДС.

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, количества формирани на базата на изготвена подробно количествена сметка.

По отношение на усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи причините, които са довели до необходимостта от усвояването им са следните: Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР

- **ПОДОБЕКТ: Рехабилитация на общински път НКV 2200, III-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река- Първи етап**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
162	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м3	296,988
163	Демонтаж на бетонови бордюри	м	113,06
167	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м1	25,50
177	Бетонна тръба с диаметър 30 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи	м	11,00
	Част Телекомуникации		
191	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	738,183

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От Заповед № 1/22.11.2019 г. в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиции: 162, 163, 167 и 177.

В заповед № 1 за част пътна се предвижда изпълнението на студено фрезование преди изпълнението на студено рециклиране с посочено точното местоположение на участъците и дебелината за изпълнение на съответната дейност, което налага увеличаването на позиция 162.

Поради индивидуализиране и прецизиране на изпълнението на проекта и с цел дълготрайност, устойчивост, качество, завършеност и безопасна експлоатация е възникнала необходимостта от изграждане на допълнителни покрити окопи и съгласно заповед № 1/22.11.2019 г. се увеличава позиция 177 и допълнително демонтиране на бетонови бордюри и нов монтаж и съответно се увеличават количествата на позиции 163 и 167.

От Заповед № 1/22.11.2019 г. в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 191. Дейността по позиция 191 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““

В позиция 191 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, необходимостта и се налага поради необходимостта от изпълнение на предписанията на проектанта в Заповед №1/22.11.2019 г. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банкета да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип, като за целта със Заповед № 1/22.11.2019 г. проектанта уточнява профила на обратната засипа.

Поради спецификата на прилежащият терен и с цел по-голяма устойчивост на пътния банкет и на пътното тяло във времето проектанта предписва в заповедта, горният слой от обратната засипка на дълбочина от 0.80 м, да се изпълни с трошен камък.

По договор непредвидените дейности възлизат на 54 630,00 лв. без ДДС, а в действителност са 54 629,94лв. без ДДСили разлика от 0,06 лв. без ДДС, отразена в Заменителна таблица (Приложение № 1).

- **ПОДОБЕКТ: Рехабилитация на общински път НКV 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
193	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	120,73
194	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	27,30
195	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	20,04
198	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	164,044
199	Доставка и полагане на скален материал с подбран зърнометричен състав за направа на банкети	м3	114,64
200	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	10,14
201	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	114,64
209	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окоп.	м3	17,703
211	Тръбен бетонови тръби с диаметър 30 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи	м	8,50
	Част Телекомуникации		
223	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	177,747

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От Заповед № 1/22.11.2019 г. в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиции: 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 209 и 211.

В заповед № 1 за част пътна се предвижда изпълнението на студено фрезование преди изпълнението на студено рециклиране с посочено точното местоположение на участъците и дебелината за изпълнение на съответната дейност, което налага увеличаването на позиция 198.

Поради индивидуализиране и прецизиране на изпълнението на проекта и с цел дълготрайност, устойчивост, качество, завършеност и безопасна експлоатация е възникнала необходимостта от изграждане на допълнителни покрити окопи и съгласно заповед № 1 се увеличава позиция 211 и 209, предвижда се да се увеличат окопите, като са посочени точните местоположения и дължини, с което се надвишава позиция 195.

Поради недостатъчен габарит на участък от пътя и съгласно Заповед № 1/22.11.2019 г. на проектанта се налагат допълнителни дейности по изпълнението на обекта, от където произтичат надвишенията на позиции 193, 194, 199, 200 и 201.

От заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 223. Дейността по позиция 223 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““

В позиция 223 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, необходимостта и се налага поради необходимостта от изпълнение на предписанията на проектанта в заповед №1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банката да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен/това е долен ръб банкет да бъде изпълнен с обратен насип, като за целта със заповед № 1 проектанта уточнява профила на обратната засипа.

С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет и на пътното тяло във времето проектанта предписва в заповедта, горният слой от обратната засипка на дълбочина от 0.40 м, да се изпълни с трошен камък.

По договор непредвидените дейности възлизат на 34 800,00 лв. без ДДС, а в действителност са 34 800,00лв. без ДДСили разлика от 0,00лв. без ДДС, отразена в Заменителна таблица (Приложение № 1).

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества. Направените промени са съгласувани с Проектанският екип, упражняващ авторски надзор на проекта, Строителния надзор и Възложител.

За всяка една от промяните е налице заповед в заповедната книга на строежа, изготвена от проектанта и съгласувана от строителния надзор, техническия ръководител и инвеститорския контрол. Това е Заповед №1/22.11.2019 г.

В извод: От една страна промените са предвидени в Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно изготвената КСС, приложение към настоящото допълнително споразумение, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. се споразумяват за следното:

Чл.1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г., съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г., и ИЗПЪЛНТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград” съгласно същата.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по непредвидени разходи по Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. по вид, количество и стойност съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. остават непроменени и в сила за страните.

Чл.4. Настоящото допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие”.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ:.....
/Божин Петров Божинов/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Ч. Божин

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РЪКОВОДИТЕЛ:.....
/Невена Станчева/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Невена Станчева

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г.

Днес, 20.05.2020 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл.“Освобождение“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Божин Петров Божинов – кмет на община Тополовград и Кирил Петков Киров – Гл. счетоводител, наричана в Договор №ППУТ -152/27.05.2019 г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНФРАТОП“, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177357927, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул.“Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Станчева - управител, от друга страна, наричан в Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор ППУТ-№152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор №152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Посочените в обобщената сметка по чл.2, ал.1 от договора непредвидени разходи за всеки един от подобектите е предвидено, че ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. **са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.**

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР по проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация на обекта, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР, както следва:

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 2200, III-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река- Първи етап

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
162	Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м3	296,988
163	Демонтаж на бетонови бордюри	м	113,06
167	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи.	м1	25,50
177	Бетонна тръба с диаметър 30 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи	м	11,00
Част Телекомуникации			
191	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	738,183

Непредвидените дейности, посочени по-горе, са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От заповед № 1 и заповед № 2 в заповедната книга на обекта произтича задължението за изпълнение на количествата в позиции: 1, 3, 4, 7 и 10.

Поради индивидуализиране и прецизиране на изпълнението на проекта и с цел дълготрайност, устойчивост, качество, завършеност и безопасна експлоатация на обекта, е възникнала необходимостта от изграждане на покрити окопи в бетонов кожух, и съгласно заповед № 1 за част пътна, проектантът се разпорежда да се изпълнят покритите окопи с бетон С20/25.

По позиция 4 е налице надвишение от 3м1 на бетоновите бордюри с размери 15/25/50, това е следствие на геодезическото замерване на място след изпълнение, а проектантът в заповед №1 е конкретизирал участъците на полагането им.

В позиция 10 от част телекомуникации е налице нова позиция от част пътна. Необходимостта за нейното изпълнение се налага поради необходимост от изпълнение на предписанията на проектанта в заповед №1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно: по проект е дадено в банката да

се изпълни изкоп с ограничена ширина, в който да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен /това е долен ръб банкет/ следва да бъде изпълнена с обратен насип. С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет във времето и на пътното тяло проектантът предписва заповедта.

В заповед № 2 за част пътна се предвижда изпълнението на локални ремонти преди изпълнението на рециклиращият слой с посочено точното местоположение за изпълнение на съответната дейност и съгласно тази заповед произлизат и количествата в позиции 1 и 3.

От извършени прецизни геодезически замервания на обекта по време на строителството произтичат количествата в позиции 2, 5, 6, 8 и 9.

По договор непредвидените дейности възлизат на 54 630.00 лв без ДДС, а в действителност са 54 629.94 лв. без ДДС или разлика от 0,06 лв. без ДДС.

- ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
193	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	120,73
194	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	27,30
195	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	20,04
198	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	164,044
199	Доставка и полагане на скален материал с подбран зърнометричен състав за направа на банкети	м3	114,64
200	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	10,14
201	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за основа на банкети с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	114,64
209	Доставка и полагане на бетон C20/25 за покрит облицован окоп.	м3	17,703
211	Тръбен бетонови тръби с диаметър 30 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи	м	8,50
	Част Телекомуникации		
223	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	177,747

Непредвидените дейности са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

От Заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиции: 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 209 и 211.

В заповед № 1 за част пътна се предвижда изпълнението на студено фрезование преди изпълнението на студено рециклиране с посочено точното местоположение на участъците и дебелината за изпълнение на съответната дейност, което налага увеличаването на количеството по позиция 198.

Поради индивидуализиране и прецизиране на изпълнението на проекта и с цел дълготрайност, устойчивост, качество, завършеност и безопасна експлоатация е възникнала необходимостта от изграждане на допълнителни покрити окопи и съгласно заповед № 1 се увеличава позиция 211 и 209, предвижда се да се увеличат окопите, като са посочени точните местоположения и дължини, с което се надвишава позиция 195.

Поради недостатъчен габарит на участък от пътя и съгласно Заповед № 1 на проектанта се налагат допълнителни дейности по изпълнението на обекта, от където произтичат надвишенията в позиции 193, 194, 199, 200 и 201.

От заповед № 1 в заповедната книга на обекта произтичат изпълнените количества в позиция 223. Дейността по позиция 223 е взета от аналогични изпълнени дейности по част Телекомуникации за подобекти: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец и „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““

В позиция 223 от част телекомуникации имаме нова позиция от част пътна, като необходимостта ѝ се налага поради необходимостта от изпълнение на предписанията на проектанта в заповед №1. Изпълнението на този вид СМР произтича от следните причини, а именно:

По проект е дадено в банкета да се изпълни изкоп с ограничена ширина, в които да се положат тръби HDPE ф40. Обратната засипка до кота терен /това е долен ръб банкет/ следва да бъде изпълнена с обратен насип, като за целта със заповед № 1 проектантът уточнява профила на обратната засипа.

С цел по-голяма устойчивост на пътния банкет и на пътното тяло във времето, проектантът предписва в заповедта горният слой от обратната засипка на дълбочина от 0.40 м, да се изпълни с трошен камък.

По договор непредвидените дейности възлизат на 34 800,00 лв. без ДДС, и в действителност са 34 800,00лв. без ДДСили разлика от 0,00лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1)

В извод: От една страна промените са предвидени в Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно изготвената КСС, приложение към настоящото

допълнително споразумение, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. се споразумяват за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по непредвидени разходи по Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. по вид, количество и стойност съгласно КСС, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г.

Чл.2. Настоящото допълнително споразумение към Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие“.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ:.....

/Божин Петров Божинов/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РЪКОВОДИТЕЛ:

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

/Невена Станчева/

Заличено обстоятелство
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на
основание чл.2 от ЗЗЛД

