

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №ППУТ-174 /20.12.2019 г.

Днес, 28.08.20 г., в гр.Тополовград, между:

1. **Община Тополовград**, със седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, пл."Освобождение"№1, код по Регистър БУЛСТАТ 000970464, представлявана от Божин Божинов, Кмет Община Тополовград и Кирил Киров, в качеството и на гл. счетоводител на община Тополовград, наричана в Договор №174/20.12.2019 г. за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„СПН Конструкшън” ООД**, вписано в Регистър БУЛСТАТ/ЕИК към Агенция по вписвания с ЕИК 205403014, със седалище и адрес на управление: с. Безмер, община Тунджа, ул."Георги Дражев"№17, представлявано от инж. Стефан Стефанов в качеството му на Управител, наричан в Договор №174/20.12.2019 г. за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

Се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №174/20.12.2019 г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор №174/20.12.2019г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да изпълни строително-монтажните работи на обект: „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“ в рамките на изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.005-0002-C01 от 09.05.2019г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането ѝ в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор №174/20.12.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от Договор №174/20.12.2019г. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще одобри само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Посочените в обобщената сметка по чл.2, ал.1 от договора непредвидени разходи е предвидено, че ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В цитираните разпоредби на Договор №174/20.12.2019г. са предвидени условия и ред, които следва да бъдат спазени в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи.

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор № 174/20.12.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“, Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация на обекта, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР, както следва:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	Количество
1	2	3	4
8	Очукване на компрометирана вътрешна мазилка по стени	м2	21,25
32	Изкърпване на вътрешна мазилка по съществуващи стени и по нова зидария със всички включени разходи и материали	м2	34,46
42	Очукване на нарушени участъци от съществуващата мазилка по фасадите	м2	40,20
43	Измазване с вароциментова мазилка на нарушени участъци по фасадите с всички включени разходи за материали и труд	м2	40,20

Непредвидените дейности, посочени по-горе, са следствие на произлезли по време на строителството СМР. Изпълнените дейности са вписани в заповедната книга на обекта.

Поради индивидуализиране и прецизиране на изпълнението на проекта и с цел дълготрайност, устойчивост, качество, завършеност и безопасна експлоатация е възникнала необходимостта от изкърпване на вътрешна мазилка по съществуващи стени и по нова зидария със всички включени разходи и материалии очукване на нарушени участъци от съществуващата мазилка по фасадите и съгласно заповед № 4 се увеличава позиция 32 и 42, поради факта, че изпълненото непредвидено количество в позиция 42 е взаимосвързано с изпълнението на измазване с вароциментова мазилка на нарушени участъци по фасадите с всички включени разходи за материали и труд и в последствие имаме увеличаване на количеството по позиция 43.

По договор непредвидените дейности възлизат на 3 117,41 лв. без ДДС, и в действителност са 3 117.35 лв. без ДДС или разлика от 0.06 лв. без ДДС, отразени в КСС (Приложение № 1)

В извод: От една страна промените са предвидени в Договор №52/16.09.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно изготвената КСС, приложение към настоящото допълнително споразумение, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.



Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор № 174/20.12.2019г. се споразумяват за следното:


Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по непредвидени разходи по Договор №174/20.12.2019г. по вид, количество и стойност съгласно КСС, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №174/20.12.2019г.

Чл.2. Настоящото допълнително споразумение към Договор №174/20.12.2019г. влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие”.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор №174/20.12.2019г остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор № 174/20.12.2019г се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
КМЕТ:.....
/Божин Божинов/



.....
Кирил Киров
Главен счетоводител


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Стефан Стефанов/
